

Освоєння бюджетних коштів в 2019 році станом на 01.01.2020

№ н.п	Найменування заходу	Розмір фінансування тис.грн	Кількісні показники	Стан виконання
1	Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2 в м. Запоріжжя. Ділянка колектору від дюкера до ЦОС-2. Дюкер Дн 800мм по балці Солов'иний Гай	8 816.07	колектор ПЕ діаметром 800 мм, довжина ділянки 262 пог.м., сталевого трубопроводу діаметром 820 мм довжина ділянки 244 п.м.	Роботи виконано в повному обсязі. Укладено стальний трубопровід Д=820 мм ділянкою 218 пог.м. на залізобетонних опорах та Д=800мм ПЕ довжиною 261 пог.м методом "санації".
2	Реконструкція напірного колектору каналізації d=200мм від КНС-34 до напірного колектору d=400 мм ПАТ "Укрграфіт" по вул. Північне шосе м. Запоріжжя	1 955.74	колектор ПЕ діаметром 160 мм., довжина ділянки 394 пог.м.	Роботи виконано в повному обсязі. Укладено 394 п. м. ПЕ труби діаметром 160 мм методом горизонтального буріння.
3	Реконструкція напірного каналізаційного колектору КНС-24 від вул. Істоміна - Калинова до камери гасіння по вул. Новгородська в м. Запоріжжя (ділянка від вул. Калинова до вул. Калнишевського)	9 985.82	колектор ПЕ діаметром 600 мм, довжина ділянки 694 пог.м.	Роботи виконано в повному обсязі. Укладено трубопровід Д=600мм довжиною 694 п.м. Виконано відновлення пошкоджених трубопроводів гнучкими полімерним рукавом, що полімеризуються під дією УФВ
4	Придбання товарно-матеріальних цінностей для заміни мереж водопроводу та каналізації	6 433.50	Засувки - 167, крани - 33, ПЕ труби - 9147, каналізаційні труби - 228, фітинги - 363.	Всі матеріали придбано, встановлено 161 засувка, перекладено 8.6 км. Роботи з використанням придбаних матеріалів подовжуються.
5	Пожежні гідранти (37 од.)	184.21	37 одиниць	Придбано та встановлено 37 одиниць ПГ.